

گواهی جهت صدور/تمدید پروانه تاسیس/ بهره برداری واحد های گلخانه ای

نام متقاضی: شهرستان: بخش: روستا: پلاک ثبتی: پلاک فرعی:

نقاط utm موقعیت کنونی (اجرا شده پس از بازدید) طرح:

..... و (۴) و (۳) و (۲) و (۱)

- | | |
|---|--|
| <p>۱- پلان اولیه رویت گردید- گلخانه در محل تعیین شده احداث شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۲- گلخانه با رعایت شمال جغرافیایی احداث شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۳- تامین آب به میزان مورد نیاز گلخانه، تامین شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۴- منبع ذخیره آب زمینی (یا استخر) و (یا هوایی) احداث گردیده است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۵- نوع کشت: ☐ خاکی ☐ هیدروپونیک و مطابق پروانه تاسیس می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۶- برق سراسری برای واحد تولیدی تامین شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۷- برق اضطراری (ژنراتور) نصب گردیده است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۸- بتون ریزی، فونداسیون و نصب پایه ها مناسب است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۹- اتصالات فاقد جوشکاری و تماماً پیچ و مهره ای می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۱۰- نوع سیستم گرمایشی: مطابق پروانه تأسیس است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۱۱- نوع سیستم سرمایشی: مطابق پروانه تأسیس است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> | <p>توضیحات:</p> <p>۱۲- پوشش دیواره ها از نوع و مناسب است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۱۳- پوشش سقف از نوع و طبق پروانه تأسیس است؟ ☐ بلی ☐ خیر</p> <p>۱۴- نوع سوخت تامین شده: ☐ گاز ☐ برق ☐ نفت گاز(گازوییل) ☐ نفت</p> <p>۱۵- امکانات و تجهیزات نصب شده:</p> |
|---|--|

- | | | |
|--|---|---|
| <p>☐ سیستم آبیاری کامل نصب شده</p> <p>☐ سایه بان مناسب است</p> | <p>☐ لوله کشی آبگرم کامل است</p> <p>☐ مه پاش دارد</p> <p>☐ فن (پنکه) - پد (پوشال) نصب شده است</p> <p>☐ شیب بندی آبروهای سقف مناسب است</p> | <p>☐ توری ضد حشره نصب شده</p> <p>☐ سیستم تغذیه نصب شده است</p> <p>☐ سیستم تزریق CO₂ دارد</p> <p>☐ شیب بندی، زهکشی ها مناسب است</p> |
|--|---|---|

۱۶- ابعاد گلخانه:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| طول ها: | متر، عرض دهانه | متر، ارتفاع ستون ها | متر، ارتفاع تاج متر |
| ارتفاع کل | متر، تعداد سالن ها | مجموع متر از سالنها | مترمربع |
| کل گلخانه یکپارچه احداث شده است | ☐ | استخر ذخیره آب باران مناسب است | ☐ |

۱۷- بناها:

- | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| مدیریت.....مترمربع، | نگهبانی.....مترمربع، کارگری.....مترمربع، | طاق سورت و بسته بندی.....مترمربع | سایر بناهای احداث شده: مترمربع |
| موتورخانه.....مترمربع، | طاق تغذیه.....متر مربع، انبار مترمربع، | | |
| مجموع متر از بناهای احداث شده: مترمربع | | | |
| سایر موارد: | | | |

مجموع درصد پیشرفت فیزیکی طبق فرم مربوطه : درصد می باشد.

اعلام نظر نهایی: با توجه به موارد مندرج در گزارش، صدور/تمدید/انتقال پروانه تاسیس/ بهره برداری بلامانع است.

پس از رفع نواقص ذیل بلا مانع است

۱-

۲-

۳-

مهر و امضاء

تاریخ بازدید:

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:

گواهی جهت صدور/تمدید پروانه تاسیس/ بهره برداری واحد پرورش قارچ خوراکی

نام متقاضی: شهرستان: بخش: روستا: پلاک ثبتی: پلاک فرعی:

نقاط utm موقعیت کنونی (اجرا شده پس از بازدید) طرح:

..... و (۴) و (۳) و (۲) و (۱)

- ۱- پلان اولیه رویت گردید، بناها به طور کلی در محل تعیین شده احداث شده؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۲- رعایت شمال جغرافیایی در ساخت بناها رعایت شده؟ (طول دیواره‌ها عمود بر جهت وزش باد) ☐ بلی ☐ خیر
- ۳- تامین آب به میزان مورد نیاز طرح تولید قارچ دکمه‌ای، تامین شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۴- منبع ذخیره آب زمینی ویا استخر و یا هوایی احداث گردیده؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۵- برق سراسری برای واحد مزبور تامین شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۶- برق اضطراری (ژنراتور) نصب گردیده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۷- بتن‌ریزی، فونداسیون و نصب پایه‌ها مناسب است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۸- کف سازی سالن‌ها مناسب انجام شده؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۹- عایق بندی ۳d-wall ویا ساندویچ پنل با ضخامت ۱۰-۱۲ سانتی متر برای سالنها نصب شده؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۰- بتون های داخلی با لایه رنگ پلیمری پوشانده شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۱- دریچه های ورود و خروج هوا (۵۰ در ۵۰) در ابتدا و انتهای سالن تعبیه شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۲- طول و عرض و ارتفاع سالن ها استاندارد (به ترتیب ۱۸، ۶ و ۴ متر) می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- فاصله اولین طبقه از کف (۲۵ سانتی متر) رعایت شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۴- فواصل طبقات از یکدیگر (۶۵ سانتی متر) رعایت شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۵- دیواره حفاظتی هر طبقه، استاندارد (۲۰ سانتی متر) می باشد؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۶- نوع جنس طبقات آلومینیوم ☐ ورق گالوانیزه ☐ است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۷- فاصله طبقات از درب ورودی ۲ متر و از انتهای سالن و نیز از دیواره های جانبی رعایت شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- ۱۸- تعداد سالن ها: سطح زیر کشت هر سالن سطح زیر کشت کل سالن ها
- ۱۹- برآورد تولید سالیانه: کیلوگرم. (با احتساب میانگین تولید هر متر مربع ۲۰ کیلوگرم)
- ۲۰- تجهیزات و امکانات نصب شده:

دستگاه تامین رطوبت ☐ دستگاه تزریق اکسیدکربن ☐ مه پاش ها ☐ هواساز ☐ محفظه اختلاط هوا ☐
هوا ساز مناسب است (۲۵ مترمکعب برای هر مترمربع) ☐

۲۱- تاسیسات نصب شده (برای ۲۰۰ تن محاسبه شده بدیهی است که با افزایش ظرفیت تولید به تناسب افزایش می یابد):

- دیگ بخار یک تنی ☐ دیگ آبگرمکن ۵۰۰هزار کالری ☐ سختی گیر ۱۴۰ هزار گرین ☐
لوازم سردخانه: کندانسور ☐ اپراتور ☐ چیلر ۶۰ تن با برج های خنک کننده ☐ ژنراتور ۸۰ کیلو وات ☐
سکوهاى قارچ چینی متحرک ☐ تانک آبیاری مدرج ☐ منبع آب ۱۷۰۰۰ لیتری ☐ منبع سوخت ۱۷۰۰۰ لیتری ☐
لوازم بسته بندی: ترازو ☐ باسکول ☐ برچسب زنی ☐ نصب روکش محافظ ☐
۲۲- بناها:

سالن تولید ☐ راهروی دستیابی ☐ مترمربع ☐ سالن بسته بندی و سردخانه ☐ مترمربع ☐
بنای رفاهی و کارگری ☐ مترمربع ☐ اداری ☐ مترمربع ☐ بنای ویژه تجهیزات ☐ مترمربع ☐
محل پاستوریزاسیون خاک ☐ مترمربع ☐ نگهداری ☐ مترمربع ☐ موتورخانه و تابلوهای برق ☐
انبار ☐ مترمربع ☐ سایر بناها ☐ مترمربع ☐ حجم بناهای احداث شده ☐ مترمربع ☐

۲۳- مجموع درصد پیشرفت فیزیکی طابق فرم مربوطه : درصد می باشد.

اعلام نظر نهایی: با توجه به موارد مندرج در گزارش، صدور/تمدید/انتقال پروانه تاسیس/ بهره برداری بلامانع است
پس از رفع نواقص ذیل بلا مانع است

۱-

۲-

۳-

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

تاریخ بازدید:

مهر و امضا: